



# AYUNTAMIENTO DE JAMA O AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## Presupuesto participativo Municipal

### Nivel de Avance de las Obras del PPM 2025

#### JULIO/SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	Presupuesto o Estimado RD\$	Presupuesto o Ejecutado RD\$	Nivel de Avance	Sin inicial	SITUACIÓN
Construcción de verjas del cementerio	Las Espina	650,000.00	834,280.80	Terminada (100%)		Ejecutada e inaugurada
Construcción de Play	Arroyo del Gato	650,000.00			✓	Sin inicial
Camino vecinal	Los Moluces	201,966.45	283,540.00	Más (95%)		En Proceso
Construcción de Rampas	Parque Central	62,582.00	59,650.00	Terminada (100%)		Ejecutada e inaugurada

### Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo (Estado de Obras)

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	50
Obras en proceso	1	25
Obras pendientes	1	25
TOTAL	4	100

### Balance de Ejecución del Fondo de Disponibilidad Financiera

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,564,548.45	1,177,470.80	387,077.65	75.00%

*Oscar D. Morfe*  
Oscar David Morfe

Enc. Planificación y Desarrollo

