



# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025  
(PERIODO ABRIL / JUNIO 2025)

| OBRAS<br>PROGRAMA<br>DAS                    | UBICACI<br>ON      | Presupuesto<br>Estimado | Presupuesto<br>Ejecutado | Nivel de Avance   |                    |                 | Sin<br>inicial | SITUACIÓ<br>N                      |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
|                                             |                    |                         |                          | Terminada<br>100% | Ma<br>s<br>80<br>% | Men<br>o<br>50% |                |                                    |
| Construcción<br>De verjas del<br>cementerio | Las Espina         | RD\$650,000.0<br>0      | RD\$<br>834,280.80       | ✓                 |                    |                 |                | Ejecutada<br>inagurada             |
| Construcción<br>de Play                     | Arroyo del<br>Gato | RD\$650,000.0<br>0      |                          |                   |                    |                 | ✓              | Sin inicial                        |
| Camino vecinal                              | Los<br>Moluces     | RD\$201,966.4<br>5      | 31,688.80                |                   |                    | ✓               |                | En Proceso                         |
| Construcción<br>de Rampas                   | Parque<br>Central  | RD\$62,582.00           | RD\$ 59,650.00           | ✓                 |                    |                 |                | Ejecutada<br><br>Para<br>inaugural |



# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Obras ejecutadas                 | 2        | 50           |
| Obras en proceso                 | 1        | 25%          |
| Obras pendientes                 | 1        | 25%          |
| TOTAL                            | 4        |              |



# AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

## 2. Balance de ejecución Del volumen de Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de ejecución<br>% |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| RD\$                                       | RD\$                                               | RD\$                                               | RD\$                         |
| 1,564,548.45                               | 925,619.60                                         | 638,928.85                                         | 59.8%                        |

*Oscar D. Morfe*  
Oscar David Morfe

Enc. Planificación y Desarrollo

