

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7048

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre 16	Pagado Acumulado a la Fecha 17-15+16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17-15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19		
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,064,684.00	6,064,684.00	4,762,851.95	897,550.00	5,660,401.95	0.00	5,660,401.95	404,282.05		
02	0051			REPARACION DE CAMINO VECINALES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,410,000.00	1,910,000.00	1,856,565.00	53,435.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00		
02	0052			REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,654,684.00	4,154,684.00	2,906,286.95	844,115.00	3,750,401.95	0.00	3,750,401.95	404,282.05		
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-562,000.00	38,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00		
03	0051			CONSTRUCCION GRADA DEL PLAY DE JAMA O AL NORTE		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-264,000.00	36,000.00	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	1,000.00		
03	0052			GRADA PLAY LAS ESPINAS		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
03	0053			CONST. MINI CANCHA PALO ROTO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
05				Construcción Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
05	0051			CONSTRUCCION DE GLORIETA EN EL PARQUE DE LAS CAGBAS		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,428,998.00	0.00	0.00	0.00	1,428,998.00	-300,000.00	1,128,998.00	3,000.00	186,408.00	189,408.00	0.00	189,408.00	939,590.00		
07	0051			CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CLUB EN LOS BRAZOS	X	1	1,428,998.00	0.00	0.00	0.00	1,428,998.00	-300,000.00	1,128,998.00	3,000.00	186,408.00	189,408.00	0.00	189,408.00	939,590.00		
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-549,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
08	0051			REPARACION DE LA CAPILLA EN LA VILLA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08	0052			REPARACION CLUB LA VILLA		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
14				Reparación Edificaciones Municipales			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-283,000.00	67,000.00	0.00	56,630.00	66,630.00	0.00	66,630.00	370.00		
14	0051			REPARACION AYUNTAMIENTO JAMA O AL NORTE		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-283,000.00	67,000.00	0.00	56,630.00	66,630.00	0.00	66,630.00	370.00		
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	475,000.00	675,000.00	661,394.91	13,370.00	674,768.91	0.00	674,768.91	231.09		
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	475,000.00	675,000.00	661,394.91	13,370.00	674,768.91	0.00	674,768.91	231.09		




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7048

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
Total General RD\$							4,428,998.00	0.00	0.00	0.00	4,428,998.00	3,546,684.00	7,975,682.00	5,442,250.86	1,183,958.00	6,626,208.86	0.00	6,626,208.86	1,349,473.14


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

