



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAMAO AL NORTE

Provincia Espaillat, República Dominicana

Presupuesto Participativo 2019



### NIVEL DE AVANCES DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018 PERIODO 2018-2019 RENDICION DE CUENTAS A OCTUBRE DEL 2019

Nombre Obra/Proyecto	Ubicación/Sector	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más del 60%	Menos del 25%	Sin Iniciar	Ostros Detalles
Construcción Pared Verja Cementerio	Los Brazos	RD\$1,799,000.00	100%	x				
Construcción boulevard palo blanco	Palo Blanco	RD\$400,00.00					x	Con relación de esta obra se iniciaría en septiembre
Construcción Parque frente a la Iglesia de los Brazos	Los Brazos	RD\$801,758.00				x		Primer picazo
<b>Total 3</b>		<b>Total Estimado RD\$3,000,758.00</b>	<b>Total Ejecutado RD\$1,799,000.00</b>	<b>Pendiente Ejecutar RD\$1,201,758.00</b>				

Total obra ejecutada: 1

Obra sin ejecutar: 2



Berman Santos Vásquez

Enc. Presupuesto



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JAMAO AL NORTE**  
*Provincia Espaillat, República Dominicana*  
**Presupuesto Participativo 2018**



**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
PERIODO 2018-2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	40
Obras en proceso	1	20
Obras pendientes	1	40
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100</b>

2. Balance de ejecución del volumen de Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de disponibilidad financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el PDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$3,000,758.00	\$1,799,000.00	\$1,201,758.00	60

